



Gmina Głowno

**Stan realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu  
drogownictwa i zaopatrzenia w wodę**  
( do dnia 30.08.2017 r)

**Dział 400**

1. W związku z koniecznością dokonania zmiany parametrów wodociągu ( min. przekroju rur , dostosowaniu sieci hydrantowej do gęstości zabudowy , sposobie montażu itp ) oraz doprojektowania dodatkowego odgałęzienia 240 m odcinka , po wcześniejszym wyłonieniu najkorzystniejszej oferty cenowej zlecono w dniu 27.06.br przeprojektowanie istniejącego już projektu „ Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów” zgodnie z Umową nr 6/W/2017, za kwotę 4.152,00 zł brutto. Termin realizacji projektu 31.08.2017
2. W tej samej Umowie z „ Zakładem Usług Sanitarnych Mirosław Tomala” – Gałków Duży zlecono wykonanie projektów sieci wodociągowych do pozostających bez wody posesji w miejscowościach Karnków ,Konarzew , Domaradzyn i Bronisławów oraz wykonanie projektu połączenia sieci wodociągowych SUW Boczek Domaradzkie – SUW Karnków ( w pasie drogi gminnej 120069 ) Koszt projektów odpowiednio 9900 i 7165 zł . Termin realizacji 31.08.br
3. W trakcie realizacji jest wymiana 3 zbiorników filtracyjnych ( odżelaziaczy) na Stacji Uzdantniania Wody w Lubiankowej. Zbiorniki wykonała i dostarczyła na miejsce za cenę 66 051 ,00 zł firma Unitex z Gdańska . W chwili obecnej trwa demontaż starych zbiorników , montaż nowych połączony z włączeniem w instalację oraz zasypaniem nowych piaskowych złóż filtracyjnych. Należy zaznaczyć że prace które wykonuje firma ZUPH Dariusza Śliwkiewicza z Bratoszewic ( w ramach Umowy nr 2/W/2017 ) są prowadzone w sposób nie kolidujący z dostawami wody do odbiorców. Przewidywany termin zakończenia robót to 30 września br.

**Dział 600**

4. Protokołem odbioru robót z dnia 5.07.br zakończono zadanie inwestycyjne pt. „Utwardzenie drogi na nowym osiedlu w Ziewanicach” . Prace związane z wykorytowaniem , nawiezieniem i zagęszczeniem tłucznia na długości 350 i szerokości 4 m , wykonała firma Danetpil Grzegorza Zielińskiego z Lubiankowa za cenę 39 679,80 zł.
5. Trwają prace przy przebudowie i wykonaniu nowych nakładek asfaltowych na 3 drogach gminnych w Makolicach-Woli Makolskiej ( odcinek 5300 m ) , Kadzielinie ( 635 m) i Antoniewie ( 800 m) . W chwili obecnej warstwy ścieralne zostały już położone a prace dotyczą stabilizacji poboczy . Termin zakończenia prac przez firmę „Drogomex” Pruszków ( Umowa nr GWI.271.9.2017) to 15 września. Łączny koszt tych inwestycji to : 1 189 271,93 zł + 5 800 zł nadzór inwestorski. W rozbiu na poszczególne zadania :  
- droga 120089 Makolice – 942 321,45 zł

- droga 120059 Kadzielin – 98 699,07 zł ,
- droga 120071 Antoniew – 148 251,41 zł

W zakres prac wchodzi między innymi:

- wykonanie nowych przepustów i udrożnienie istniejących ( Kadzielin i Antoniew )
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
- położenie warstwy wyrównawczej ( droga Mąkolice – Wola Mąkolska ) w minimalnej ilości betonu asfaltowego 50kg/m<sup>2</sup>
- położenie na szerokości 4 m warstwy ścieralnej o minimalnej grubości 3cm ( Mąkolice ) 4m i 4 cm w Antoniewie i 3,5m i 4cm w Kadzielinie ,
- ścinanie poboczy na szerokości 50 cm i ich utwardzenie kruszywem o minimalnej grubości 10 cm ,
- stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego ( co 50 m) .

Należy zaznaczyć iż dodatkowo wykorzystując możliwości techniczne wykonano ( lub zostanie wykonane ) szereg prac wykraczających poza projekt budowlany to min. wykonanie szerszych i głębszych „wcinek” w krzyżujące i dochodzące do naprawianych drogi gminne i powiatowe , wykonanie wzdłuż drogi powiatowej w Woli Mąkolskiej dwóch przepustów rurowych o długości łącznej ponad 30 m czy częściowe odtworzenie przydrożnego rowu odwadniającego w Mąkolicach.

Na wykonane prace firma udziela 10 letniej gwarancji.

Informację opracował :  
Tomasz Kubiak